КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

- 1.Извършен външен оглед за пропуски по мазут на:
 - помпените съоръжения и тяхната арматура
 - мазутни резервоари №3 и №4
 - мазутен подгревател
 - тръбопроводи в границата на мазутно стопанство
- 2. Направен оглед за пропуски по пара на:
 - паропроводите в границата на машинна зала
 - паропроводите в границата резервоарите
 - паропроводите на мазутно разтоварище
- 3. Направена технологична проверка за пуск на:
 - разтоварващи и мазутно разходни помпи.
- 3. Продухване и почистване на филтърните елементи на:
 - разтоварващи, мазутно разходни и дренажни помпи
- 4. Отрегулиране на парата към:
 - мазутни резервоари
 - мазутен подгревател
 - мазутно разтоварище.
- 5. Дрениране на сепарационни шахти.
- 6. Отстраняване на пропуски от салникови уплътнения.

За "Топлофикация-Плевен" ЕАД
a Weeken Floor And G
За "ТИБИЕЛ"-ЕООД: