## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

През месец
1.Извършен външен оглед за пропуски по мазут на:
• помпените съоръжения и тяхната арматура
• мазутни резервоари №3 и №4
• мазутен подгревател
• тръбопроводи в границата на мазутно стопанство
2.Направен оглед за пропуски по пара на:
• паропроводите в границата на машинна зала
• паропроводите в границата резервоарите
• паропроводите на мазутно разтоварище
3. Направена технологична проверка за пуск на:
• разтоварващи и мазутно разходни помпи.
3. Продухване и почистване на филтърните елементи на:
• разтоварващи, мазутно разходни и дренажни помпи
4. Отрегулиране на парата към:

- мазутни резервоари
- мазутен подгревател
- мазутно разтоварище.
- ия.

5. Дрениране на сепарационни шахти.	
6. Отстраняване на пропуски от салникови уплът	нен
За "Топлофикация-Плевен" ЕАД:	1
За "ТИБИЕЛ"-ЕООД:	